Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-25 04:24:07.137963+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Lyon · synthetic energy scenario · acceptance
Projektreferenz	334e269920d540fe8573a66a1031e0be
Eingabeversion	6

Standort und Projekteingaben

Standort	Lyon · synthetic acceptance data; not a surveyed site
Land	FR
Zeitzone	Europe/Paris
Projektnotiz	Independent synthetic two-hour analytic scenario. No measured customer data, product approval, country release or annual forecast.

Energieszenario und ausgewählte Geräte

Diese Prüfung vergleicht die gespeicherten Szenarioparameter mit den für die Berechnung ausgewählten Geräten. Die Leistungsfähigkeit der Geräte wird dadurch nicht nachgewiesen.

4,5 × 3 = 13,5 kWh

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Modell	SAJ BU2-5.0-HV1
Modell	SAJ BC2-HV1
Modell	SAJ H2-10K-T3
Anzahl der Module	3
Parallelschaltung	1
Nutzbare Speicherenergie · Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Prüfung	Prüfstatus	Ergebnis	Anforderung
Nutzbare Speicherenergie	Geprüfte Anforderungen erfüllt	13,5 kWh	5 kWh
AC-Dauerleistung bei Entladung	Weitere Prüfung erforderlich	—	5 kW
AC-Dauerleistung bei Ladung	Weitere Prüfung erforderlich	—	5 kW
Betriebsart im Szenario	Geprüfte Anforderungen erfüllt	—	—
Speicherverluste und Betriebsbedingungen	Weitere Prüfung erforderlich	—	—
Umrichteranschlüsse und Systemtopologie	Weitere Prüfung erforderlich	—	—

Energieszenario

Die Werte stammen aus dem gespeicherten Ergebnis der ausgewählten Energieberechnung und beruhen auf den damaligen Szenarioparametern. Das allgemeine Energiemodell belegt nicht die Leistungsfähigkeit der ausgewählten Geräte.

Simulierter Strombedarf	4 kWh
PV-Erzeugung	4 kWh
Netzbezug	0,38 kWh
PV-Einspeisung	0 kWh
PV-Abregelung	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	90,5 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	100 %
Berechnete Intervalle	2

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Synthetic external AC auxiliary · explicit zero
Datenquelle	Explicit analytic acceptance scenario: 5 kWh usable, 5 kW AC in/out, separate 90% efficiencies, zero auxiliary and standing losses. No manufacturer, SKU or equipment approval.
Datenquelle	Synthetic gross load · 2 kW for two hours
Datenquelle	Synthetic available PV · 4 kW then 0 kW
Berechnungsreferenz	60d5753119cd46879aa357a0404ca0cd · Eingabeversion 6