Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-26 05:16:16.185078+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Multi-system · owned UI acceptance
Projektreferenz	1ac83b43ab08481bae7e6eb05cf633c4
Eingabeversion	3

Standort und Projekteingaben

Standort	
Land	FR
Zeitzone	—
Projektnotiz	

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Der Bericht enthält die Prüfergebnisse für jedes erfasste System und seine Koordinationsgruppe. Die gemeinsame Leistungsabgabe, die Umschaltung auf Notstrombetrieb und die Erfüllung länderspezifischer Anforderungen sind aufgrund der offenen Prüfpunkte noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 1 · Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	80 kW
Quelldokument · Seite 2	80 kW https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf

System 1 · Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

System 1 · Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 1 · Anzahl der Module

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 1 · Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1
Anforderung	4
Quelldokument · Seite 1	4 units https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf

System 1 · Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	300 ~ 800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf
Quelldokument · Seite 2	505.12 ~ 635.36 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf

System 1 · Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	battery_system https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf

System 1 · Nutzbare Speicherenergie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	50 kWh

System 1 · AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	50 kW

System 1 · Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 1 · Phasenanzahl am Netzanschluss der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

System 1 · Betriebsart der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	Netzparallelbetrieb
Anforderung	Netzparallelbetrieb

System 2 · Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	80 kW
Quelldokument · Seite 2	80 kW https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf

System 2 · Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

System 2 · Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 2 · Anzahl der Module

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 2 · Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1
Anforderung	4
Quelldokument · Seite 1	4 units https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf

System 2 · Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	300 ~ 800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf
Quelldokument · Seite 2	505.12 ~ 635.36 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf

System 2 · Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	battery_system https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf

System 2 · Nutzbare Speicherenergie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	50 kWh

System 2 · AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	50 kW

System 2 · Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

System 2 · Phasenanzahl am Netzanschluss der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

System 2 · Betriebsart der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	Netzparallelbetrieb
Anforderung	Netzparallelbetrieb

Koordinationsgruppe System 1, System 2 · Anzahl der Umrichter in der Gruppe

Die Anzahl der Geräte in der Gruppe wird mit dem Grenzwert in den Produktdaten verglichen. Ob dieser Wert für die angegebene Betriebsart und Kommunikationsanbindung gilt, ist noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	2

Koordinationsgruppe System 1, System 2 · Anzahl der Umrichter in der Gruppe

Die Anzahl der Geräte in der Gruppe wird mit dem Grenzwert in den Produktdaten verglichen. Ob dieser Wert für die angegebene Betriebsart und Kommunikationsanbindung gilt, ist noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	2

Koordinationsgruppe System 1, System 2 · Gemeinsamer Betrieb

Der gemeinsame Betrieb dieser Gruppe ist hinsichtlich Betriebsart, Modellkombination, Firmwareversionen und Batteriekonfiguration noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Koordinationsgruppe System 1, System 2 · Gemeinsamer Controller

Für die Gruppe ist ein gemeinsamer Controller vorgesehen. Modell und Stückzahl müssen den dokumentierten Herstellervorgaben entsprechen.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Ergebnis	GoodWe SEC3000C

Zugewiesene PV-Nennleistung

Dies sind die den einzelnen Systemen zugewiesenen Projektanforderungen. Die verfügbare Energie und Leistung am gemeinsamen Anschlusspunkt sind noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Zugewiesener Zielwert für die nutzbare Energie

Dies sind die den einzelnen Systemen zugewiesenen Projektanforderungen. Die verfügbare Energie und Leistung am gemeinsamen Anschlusspunkt sind noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	100 kWh
Anforderung	100 kWh

Zugewiesener Zielwert für die Dauerentladeleistung

Dies sind die den einzelnen Systemen zugewiesenen Projektanforderungen. Die verfügbare Energie und Leistung am gemeinsamen Anschlusspunkt sind noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	100 kW
Anforderung	100 kW

Nutzbare Energie am gemeinsamen Anschlusspunkt

Die gemeinsame Leistungsabgabe erfordert eine Prüfung der einzelnen Systeme mit ihren zugewiesenen Anforderungen sowie des gemeinsamen Anschlusspunkts.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	100 kWh

Dauerentladeleistung am gemeinsamen Anschlusspunkt

Die gemeinsame Leistungsabgabe erfordert eine Prüfung der einzelnen Systeme mit ihren zugewiesenen Anforderungen sowie des gemeinsamen Anschlusspunkts.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	100 kW

Komponenten und Herstellervorgaben

System 1 · Der ET 80 bis 100 kW wird für eine Einzelanlage mit einem Smart Meter GM330 geliefert; die Stromwandler (nA/5A, 200 bis 5000 A primär) werden separat beschafft (ET-50-100-kW-Handbuch, PDF-S. 12 und 19).

System 2 · Der ET 80 bis 100 kW wird für eine Einzelanlage mit einem Smart Meter GM330 geliefert; die Stromwandler (nA/5A, 200 bis 5000 A primär) werden separat beschafft (ET-50-100-kW-Handbuch, PDF-S. 12 und 19).

System 1 · Zwei GoodWe-Dokumente führen diese Kombination auf: die Batterie-Kompatibilitätsübersicht, Spalte ET (80–100 kW), und eine unterzeichnete Kompatibilitätserklärung vom 7. April 2025, die GW80K-ET-G10, GW99.99K-ET-G10 und GW100K-ET-G10 für GW61.4 bis GW112.6-BAT-AC-G10 nennt.

System 2 · Zwei GoodWe-Dokumente führen diese Kombination auf: die Batterie-Kompatibilitätsübersicht, Spalte ET (80–100 kW), und eine unterzeichnete Kompatibilitätserklärung vom 7. April 2025, die GW80K-ET-G10, GW99.99K-ET-G10 und GW100K-ET-G10 für GW61.4 bis GW112.6-BAT-AC-G10 nennt.

System 1 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-50-100kW_User-Manual-EN_V1.3.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-50-100kW_User-Manual-EN_V1.3.pdf
System 2 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-50-100kW_User-Manual-EN_V1.3.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-50-100kW_User-Manual-EN_V1.3.pdf
System 1 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_Battery-Compatibility-Overview_EMEA-EN_20260910.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_Battery-Compatibility-Overview_EMEA-EN_20260910.pdf

System 1 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/BAT100KWHInverterCompatibilitystatement.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/BAT100KWHInverterCompatibilitystatement.pdf
System 1 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf
System 1 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf
System 2 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_Battery-Compatibility-Overview_EMEA-EN_20260910.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_Battery-Compatibility-Overview_EMEA-EN_20260910.pdf
System 2 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/BAT100KWHInverterCompatibilitystatement.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/BAT100KWHInverterCompatibilitystatement.pdf
System 2 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/07/delinker-goodwe_batc60-datasheet.pdf
System 2 · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/GW_ET-75-100kW_Datasheet-EN-20260708-V2.1.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese Liste führt die ausgewählten Geräte, die Module der gespeicherten Dachbelegung und dokumentierte mitgelieferte Komponenten zusammen. Mengen erscheinen, soweit sie feststehen. Montagesystem, Leitungen, Schutzkomponenten und weitere Installationsmaterialien müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
2 St.	GoodWe GW80K-ET-G10	DLK-GOODWE-GW80KETG10	Ausgewählte Geräte
2 St.	GoodWe GW112.6-BAT-AC-G10	DLK-GOODWE-GW1126BATACG10	Ausgewählte Geräte
1 St.	GoodWe SEC3000C	DLK-GOODWE-SEC3000C	Ausgewählte Geräte
—	System 1 · Energiezähler		Laut Hersteller mitgeliefert · Menge unbestätigt
—	System 2 · Energiezähler		Laut Hersteller mitgeliefert · Menge unbestätigt

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Berechnungsreferenz	6aabf880d13e48edbf3ea2da7216352f · Eingabeversion 3